

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY PAY – LAS AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTON SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS”. DEL CONTRATO: NIC – 0968538150001-2023-00016, SUSCRITO ENTRE LA SRA, Silvana Pesantez Escandon, REPRESENTANTE LEGALMENTE COMO GERENTE GENERAL Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

EN LA PARROQUIA JUNQUILLAL, PROVINCIA DEL GUAYAS a los 27 días del mes de junio del año 2023, comparecen: Por una parte, la EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL PROVINCIA DEL GUAYAS, como Administrador del contrato, el Sr. **presidente**, y por otra parte la Sra. **Silvana Pesantez Escandon con Numero de ruc: 1712019049001** en calidad de Gerente GENERAL, en calidad de **CONTRATISTA**.

Con el objeto de dejar constancia de la Entrega de Recepción Definitiva de la obra “MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY-PAY – LAS AMÉRICA, PARROQUIA JUNQUILLAL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS” a entera satisfacción, que constan en los documentos contractuales según lo contratado y estipulado en este proceso: en el cumplimiento en el Art. 124 del Reglamento General de la ley Orgánica del Sistema de Contracción Pública, las partes suscriben esta ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, conforme a lo expuesto a continuación:

PRIMERA: CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONTRATO: NIC-0968538150001-2023-00016

FECHA DEL CONTRATO: 27/06/2023

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY-PAY – LAS AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTON SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS”.

PLAZO DEL CONTRATO: DEL 27 DE JUNIO DEL 2023 AL 4 DE JULIO 2023

FORMA DE PAGO: EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, pagará a la contratista, mediante presentación de planilla Única de avance de obra, debida mente aprobada por el presidente de la Junta Parroquial.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL						
TIPO DE NECESIDAD:	INFIMAS CUANTIAS					
CODIGO NECESIDAD DE CONTRATACION;				NIC-096853810001-2023-00016		
OBJETO DE COMPRA:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY PAY - LA AMERICADE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTON SALITRE					
	PROVINCIA DEL GUAYAS					
MEMORIA DE CALCULO						
CANTIDAD	RUBRO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	V. CONTRATADO	
280	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INCLUYE DESALOJO	M3	2.9	812	812	
105	MEJORAMIENTO DE LA SUB - RASANTE CON SUELO SELECCIONADO S/T	M3	9.00	945	945	
70	ACABADO DE OBRA BASICA	M3	5.25	367.5	367.5	
105	BASE CLASE 4	M3	11	1155	1155	
14000	TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE (D/L = 50 KM)	M3-KM	0.21	2940	2940	
1	KETRERO DE SEÑALIZACIÓN	U	80	80	80	
				6299.5	6299.5	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL													
TIPO DE NECESIDAD INFIMAS CUANTIAS													
CODIGO NECESIDAD DE CONTRATO NIC-096853810001-2023-00016													
OBJETO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY PAY - LA AMERICA DE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTON SALITRE													
PROVINCIA DEL GUAYAS													
RUBRO: ACABADO DE OBRA BASICA													
MEMORIA DE CALCULO													
COORDENADAS				COORDENADAS									
INICIO		FIN											
ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	VALOR U.	UNIDAD	ANCHO	LONGITUD	ALTURA	V. EJECUTADO	VALOR TOTAL	V. CONTRATADO	DIFERENCIA	
628701.00	9813589.00	628713.00	9813557.00	5.25	M3		4	34.7	0.0173	2.40124			
628733.00	9813439.01	628733.00	9813371.00				4	68.01	0.0173	4.706292			
628698.23	9813167.04	62800.50	9813102.51				4	60.54	0.0173	4.189368			
628702.53	9813050.01	62702.50	9812981.92				4	68.09	0.0173	4.711828			
628777.55	9812769.44	628866.15	9812714.66				4	103.9	0.0173	7.18988			
628899.47	9812687.60	629003.00	9812568.00				4	158.16	0.0173	10.944672			
629026.00	9812537.00	629054.00	9812483.00				4	60.83	0.0173	4.209436			
629108.00	9812317.00	629098.00	9812226.00				4	91.55	0.0173	6.33526			
629044.00	9812001.00	629001.00	9811873.00				4	175.03	0.0173	12.112076			
628984.00	9811826.00	628972.00	9811781.00				4	46.57	0.0173	3.222644			
629009.00	9811521.00	629136.00	981146.00				4	147	0.0173	10.1724			
VOLUMEN TOTAL =										70.1951	368.52	367.5	-1.02

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL													
TIPO DE NECESIDAD INFIMAS CUANTIAS													
CODIGO NECESIDAD DE CONTRATO NIC-096853810001-2023-00016													
OBJETO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY PAY - LA AMERICA DE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTON SALITRE													
PROVINCIA DEL GUAYAS													
RUBRO: BASE CLASE 4													
MEMORIA DE CALCULO													
COORDENADAS				COORDENADAS									
INICIO		FIN											
ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	VALOR U.	UNIDAD	ANCHO	LONGITUD	ALTURA	V. EJECUTADO	VALOR TOTAL	V. CONTRATADO	DIFERENCIA	
628701.00	9813589.00	628713.00	9813557.00	11.00	M3		4	34.7	0.026	3.6088			
628733.00	9813439.01	628733.00	9813371.00				4	68.01	0.026	7.07304			
628698.23	9813167.04	62800.50	9813102.51				4	60.54	0.026	6.29616			
628702.53	9813050.01	62702.50	9812981.92				4	68.09	0.026	7.08136			
628777.55	9812769.44	628866.15	9812714.66				4	103.9	0.026	10.8056			
628899.47	9812687.60	629003.00	9812568.00				4	158.16	0.026	16.44864			
629026.00	9812537.00	629054.00	9812483.00				4	60.83	0.026	6.32632			
629108.00	9812317.00	629098.00	9812226.00				4	91.55	0.026	9.5212			
629044.00	9812001.00	629001.00	9811873.00				4	175.03	0.026	18.20312			
628984.00	9811826.00	628972.00	9811781.00				4	46.57	0.026	4.84328			
629009.00	9811521.00	629136.00	981146.00				4	147	0.026	15.288			
VOLUMEN TOTAL =										105.50	1160.45	1155	5.45

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL												
TIPO DE NECESIDAD INFIMAS CUANTIAS												
CODIGO NECESIDAD DE CONTRATO NIC-096853810001-2023-00016												
OBJETO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY PAY - LA AMERICA DE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTON SALITRE												
PROVINCIA DEL GUAYAS												
RUBRO: LETREO DE SEÑALIZACION												
MEMORIA DE CALCULO												
COORDENADAS				COORDENADAS								
INICIO		FIN										
ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	VALOR U.	UNIDAD	CANTIDAD	V. EJECUTADO	V. CONTRATADO	DIFERENCIA			
628701	9813589	628713	9813557	80.00	U	1	80	80	0			
VALOR TOTAL =							80.00					

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL										
TIPO DE NE(INFIMAS CUANTIAS										
CODIGO NECESIDAD DE CONTRAT NIC-096853810001-2023-00016										
OBJETO DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY PAY - LA AMERICA DE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTONSALITRE										
PROVINCIA DEL GUAYAS										
RUBRO: TRANSPORTE DE MATERIAL DE SB BASE (D/L = 50km)										
MEMORIA DE CALCULO										
COORDENADAS		COORDENADAS								
INICIO		FIN								
ESTE	NORTE	ESTE	NORTE	VALOR U.	UNIDAD	CANTIDAD	LONGITUD	V. EJECUTAD	VALOR TOTA	DIFERENCIA
628701	9813589	628713	9813557	0.21	M3-KM	280	50	2940	2940	0
						VALOR TOTAL =		2940.00		

SEGUNDO: GENERALIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY-PAY – LAS AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS".

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: PRESIDENTE DE LA JUNTA JUNQUILLAL.

PERÍODO: 27 DE JUNIO DEL 2003 AL 4 DE JULIO DEL 2023

PERIODO DE EJECUCION DE PLANILLA: 27 DE JUNIO DEL 2023 AL 4 DE JULIO DEL 2023

FECHA DE TERMINACION REAL: 4 DE JULIO DEL 2023

PERIODO DE LA PRESENTE PLANILLA: 4 DE JULIO DEL 2023.

OBSERVACIONES

Por lo expuesto la Junta Parroquial de Junquillal, en la Planilla Única de "MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY-PAY – LAS AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTÓN SALITRE, PROVINCIA DEL GUAYAS CONSIDERA EL CRONOGRAMA, ESTANDO DE ACUERDO EN EL PLAZO CONTRACTUAL, **POR LA SUMA DE SEIS MIL DOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 50/00 (SON \$2699.50)** dentro de periodo de ejecución que considera el cronograma, estando de acuerdo al plazo contractual y de conformidad con las cláusulas contempladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO PARA EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA:

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TOÓGRÁFICO

LA OBRA SE INICIA EN LAS COORDENADAS

COORDENADAS	
INICIO	
ESTE	NORTE
628701.00	9813589.00

En la abscisa 0+000 en el Recinto PAY-PAY Teniendo UN RUMBO SUR ESTE y un recorrido de 2690 m., llegando al Recinto las América, habiéndose hecho este levantamiento para cuantificar cantidades de obra y desarrollar este proyecto, ya que en la etapa invernal se destruyó gran parte de este camino, y termina en las coordenadas:

COORDENADAS

ESTE NORTE

629136.00	981146.00
-----------	-----------

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL					
TIPO DE NECESIDAD:	INFIMAS CUANTIAS				
CODIGO NECESIDAD DE CONTRATACION;		NIC-096853810001-2023-00016			
OBJETO DE COMPRA:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY PAY - LA AMERICADE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTON SALITRE				
	PROVINCIA DEL GUAYAS				
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA					
CANTIDAD	RUBRO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	V. CONTRATADO
280	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INCLUYE DESALOJO	M3	2.9	812	812
105	MEJORAMIENTO DE LA SUB - RASANTE CON SUELO SELECCIONADO S/T	M3	9.00	945	945
70	ACABADO DE OBRA BASICA	M3	5.25	367.5	367.5
105	BASE CLASE 4	M3	11	1155	1155
14000	TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE (D/L = 50 KM)	M3-KM	0.21	2940	2940
1	KETRERO DE SEÑALIZACIÓN	U	80	80	80
				6299.5	6299.5

LIQUIDACIO DE PLAZOS

Fecha de firma del contrato 27 de junio del 2023

Fecha del anticipo: No aplica

Plazo de ejecución: 07 días

Fecha de vencimiento: 04/07/2023

Fecha de inicio real: 27/06/2023

Fecha de terminación real: 04/07/2023

Período de la presente planilla: 27/06/2023 al 04/07/2023

TERCERO: MULTAS

La planilla fue entregada dentro del plazo contractual estipulado en el contrato, cumpliendo con el equipo mínimo requerido de ejecución de obra, de acuerdo a los compromisos contractuales. Por lo cual no se presentaron Multas en este período de ejecución de obra.

LIQUIDACION ECONOMICA

Valor de contrato Principal

USD 6299.50 (SEIS MIL DOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 50/100)

Planillas Aprobadas de avance de obra Mensual y/o Única

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL					
TIPO DE NECESIDAD:	INFIMAS CUANTIAS				
CODIGO NECESIDAD DE CONTRATACION;			NIC-096853810001-2023-00016		
OBJETO DE COMPRA:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PAY PAY - LA AMERICADE LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTON SALITRE				
	PROVINCIA DEL GUAYAS				
CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
CANTIDAD	RUBRO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	V. CONTRATADO
280	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INCLUYE DESALOJO	M3	2.9	812	812
105	MEJORAMIENTO DE LA SUB - RASANTE CON SUELO SELECCIONADO S/T	M3	9.00	945	945
70	ACABADO DE OBRA BASICA	M3	5.25	367.5	367.5
105	BASE CLASE 4	M3	11	1155	1155
14000	TRANSPORTE DE BASE, SUB-BASE (D/L = 50 KM)	M3-KM	0.21	2940	2940
1	KETRERO DE SEÑALIZACIÓN	U	80	80	80
				6299.5	6299.5

Valor del Contrato Complementario de ser el caso

No aplica

Valor de Actas de Excedente de Cantidades

No Aplica

Valor de Orden Trabajo

No Aplica

Planilla de Costo mas Porcentaje

No Aplica

Reajuste de Precios Provisionales

No Aplica

Reajuste de Precios Definitivos

No Aplica

Reajuste de precios Definitivos

No Aplica

RENOVACION DE GARANTIAS

No aplica

CUARTA: DEVOLUCION DE GARANTIAS

No aplica

QUINTA: CONSTANCIA DE LA RECEPCION DEFINITIVA Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

En virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, y de lo informado por el presidente de la Junta en su argumento la comisión procedió a la RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En fe de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto las personas que intervienen en esta diligencia.

Atentamente

Por EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL PROVINCIA DEL GUAYAS

SILVANA PESANTEZ ESCANDON

RUC: 1712019049001

CONTRATISTA

VERA BARCO LUIS ALFREDO

CI: 0908770696

PRESIDENTE DE JUNTA